

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة

محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة التجارية

هيئة المحكمة :

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف
وعضوية السيدين المستشارين / د/ راشد الحاي وصلاح عبدالعاطي أبراهيم
وأمين السر السيد/ حسام على

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 رمضان 1437 هـ الموافق الثالث عشر من يونيو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9 لسنة 11 ق 2016

الموجز : خبرة - تقرير الخبير - الأخذ به إذا توافقت نتيجته مع الثابت بالأوراق .

الوقائع

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد
حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن
المطعون ضدها كانت أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2014/219 كلي رأس الخيمة
بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ((340144 درهم)) والفائدة القانونية (9%)
سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وتُعاب المحاماة
وذلك على سند من القول بأن المدعية شركة أعمال مدنية تعمل في مجال خدمات
تصميم السلع وتتخذ من إمارة دبي مقرً لمزاولة نشاطها المهني وفقاً للثابت بصورة
رخصتها المهنية وأن المدعى عليها تعمل في مجال الزجاج العائس والمظفي والعازل وسحب

الألمنيوم ودرفلته وصناعة الإنشاءات المعدنية والأبواب وواجهات المباني والنوافذ المصنوعة من الألمنيوم وطلاء المنتجات المعدنية .

وأن المدعية قدمت العرض الذي لاقى قبول المدعى عليها وتم الإتفاق على أن نطاق الأعمال المكلفة بها المدعية من قبل المدعي عليها هي :

1- تجهيز الرسومات التنفيذية لبنود نطاق العمل بما في ذلك النموذج الثلاثي الأبعاد لكسوة سطح الحماية من المطر بناء على تصميم الفكرة المعمارية للحصول على موافقة الاستشاري المعماري في رسومات المشروع بصيغة أيه(1) الذي يظهر الطوابق والمخططات والواجهات الجزئية والأقسام والتفاصيل وتتضمن الرسومات ورسومات البناء حسب المبنى .

تحضير الحسابات الهيكلية للعناصر المدرجة في نطاق العمل المسند على المعايير ومواصفات المشروع وتتضمن الحسابات حساب حمل الرياح وتلاؤم البنية لواجهات الألمنيوم ضد حمل الرياح والحمل الميت والحمل الحي والحركة المحددة والتفاصيل النموذجية ومناطق أخرى محددة كالزوايا وحسابات الكسوة وحسابات الدعائم .

2- تحضير رسومات الانتاج للعناصر المتضمنة في نطاق العمل بما في ذلك النموذج بالحجم الطبيعي لواجهات الألمنيوم والكسوة والدعائم وعناصر البنية الحديدية وتجهيز عرض توضيحي لرسومات الترتيب الأساسية مثل طبقة الدعائم في المخططات والواجهات وتحديد اللوحات في الواجهات وتطبيق الكسوة في الواجهات .

وتم الاتفاق على أن تتقاضى المدعية من المدعى عليها مبلغ ((595000 درهم)) عن الحسابات الهيكلية ، ومبلغ ((762000 درهم)) عن رسومات الإنتاج والرسومات التوضيحية ليكون المجموع الكلي ((1485000 درهم)) تسدد وفقاً للمنصوص عليه بالبند ((6)) من الاتفاقية بواقع ((15%)) من المبلغ الكلي لدفعة مقدمة تسدد خلال أسبوع من تاريخ إصدار أمر التأيد ، و ((85%)) من المبلغ الكلي على دفعات شهرية بناء على تقدم سير الأعمال وجدول الدفعات المتفق عليه يستحق سداد أي دفعة خلال ((21 يوم)) من تاريخ إصدار الفواتير وتم الاتفاق في بند الملاحظات العامة في الفقرة ((9/4)) على أنه في حالة توقف العمل أو إنهاء العقد يتم تسديد الدفعات وفقاً للعمل الفعلي المنجز من قبل سويسرا وفي البند ((10/4)) على أنه يمكن البدء في العمل لدى إصدار خطاب النوايا المتبوع بالدفعة المقدمة خلال أسبوع وفي البند

((11/4)) على أن سدد فواتير سويسرا خلال ((21 يوم)) ، من تاريخ استلامها ، وفي البند ((13/4)) بأن تحتفظ سويسرا بحق التوقف عن كافة أعمال التصميم في خلال تأخر الدفعات لأكثر من أسبوع عن تاريخ استحقاقها وهذه الشروط والإمكان مذکور تفصيلاً بعرض خدمات التصميم والهندسة وبعد أن وافقت المدعى عليها على عرض الخدمات باشرت المدعية في تنفيذ المهام المكلفة بها تحت إشراف المدعى عليها التي قامت بتاريخ 2014/2/10 من تلقاء نفسها وبدون سابق إنذار بإخطار المدعية بإنهاء الأعمال الهندسية المسندة إليها وتم تأييد إنهاء العقد بموجب الخطاب الثاني المؤرخ 2014/2/11 وكان ذلك بهدف التهرب من سداد المستحقات والمبالغ المتأخرة عليها للمدعية التي قامت على الفور بالرد ونفي ادعاءات المدعى عليها التي لا أساس لها من الصحة لسبق مناقشة الأعمال قبل تنفيذها بواسطة التقنيين من المدعية والمدعى عليها وافقوا عليها قبل تنفيذها وتحديدًا فيما يخص مخططات التصنع ومخططات انتاج الدعائم بغرض تسليط الضوء على الموضوع ، وبناء على إخطار المدعى عليها للمدعية بإنهاء الأعمال قامت الأخيرة بمطالبة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة لها عن نسبة إنجاز قدره ((137 40%)) من إجمالي قيمة العقد بمبلغ قدرة ((340144 درهم)) وفقاً للثابت بالخطاب والفاتورة المبرزين بحافطة مستندات المدعية المرفقة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد رغم إخطارها بضرورة السداد بالخطاب المرسل بتاريخ 2014/4/3 إلا أنها تمنعت مما اضطر المدعية لإقامة هذه الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 2014/12/15 بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ ((340144)) درهم مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2015/12 وبتاريخ 2015/11/16 قضت المحكمة برفض الإستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف ولزمت المستأنفة بالمصروفات طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2016/1/17 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم حيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لاستناده على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما آثارت به بشأنه من إعتراضات تمثلت في 1/ أنه طبقاً لمواصفات المشروع فإنه يجب إعطاء سماحية في زوايا الترتيب الحديدية لتفادي الأخطاء في تنفيذ الخرسانة في الحدود المتعارف عليها هندسياً وقد رد الخبير على ذلك بأن المساحة تؤخذ في الاعتبار إذا كانت

رسومات التصنيع سوف يتم إنتاجها بناء على المخططات التنفيذية النظرية وليس في حالة إكمال أعمال الخرسانة كما هو الحال في المشروع محل الدعوى برغم ما أثبتته الخبير الاستشاري في تقريره التكميلي والذي تم تقديمه إلى خبير الدعوى ومحكمة إستئناف بأن مستندات الدعوى قد حلت من ثمة قياسات موقعية بل ما تم الإرتكان عليه هو المخططات كما نفذت و يبقى احتمال وجود بعض الاختلافات بأبعاد الخرسانة ضمن الحدود المسموحة وحتى وإن تم الإرتكان إلى القياسات الموقعية فلا يمكن تجاوز السماح بقياسات وترتيب الزوايا الحديدية التي يمكن أن يتعسر الترتيب بغيابها لأية أسباب أخرى وعلى فرض وجود قياسات موقعية - فقد كان على المطعون ضدها القيام بتحديد وتمييز أي تغييرات جوهرية أو إنحرافات عن الرسومات الهيكلية ونظر لأن ذلك لم يحدث فمعناه أنه لم يتم السماح بأية تغييرات بين الإنشاءات الفعلية والرسومات وبناء عليه كان يتعين الإلتزام بمواصفات المشروع الخاصة بالمساحية إلا أن المطعون ضدها لم تمثل لذلك كما أن ما ذهب إليه السيد الخبير المنتدب في غير محله لأن اعتراض الطاعنة لم يكن فقط على عدم التزام المطعون ضدها نسبة السماح بل لأن عدم أخذ تلك النسبة في الإعتبار أدى إلى عدم إمكانية ترتيب المواد المصنعة في الموقع .

وأخيراً فقد جاء رد الخبير المنتدب عاماً بقوله بأن المساحيات الموجودة برسومات التصنيع كافية للتمدد الحراري مع الأخذ في الإعتبار أن المكونات الحديدية ليست معرضة مباشرة لأشعة الشمس بل أنها مغطاه بألواح مكسية بالألمنيوم في حين كان يتعين على الخبير توضيح ماهية نسب السماح الموجودة في رسومات التصنيع لمقارنتها بالنسب القياسية والمتفق عليها خاصة وقد بين التقرير الفني المقدم له النسب المتفق عليها والتي يجب أن تكون في حدود + / - 14 كما أن تون المكونات الحديدية مغطاة لا يعطي الحق للمطعون ضدها في عدم الإلتزام بالمواصفات المتفق عليها حيث أن الألمنيوم يسمح بانتقال الحرارة إلى المكونات الحديدية فالخبير المنتدب يحاول الدفاع عن نسب السماح غير الكافية وذلك بقوله بأن المكونات الحديدية ليست معرضة لأشعة الشمس مباشرة مما مفاده أن نسب السماح الأدنى مقبولة في حين أن ألواح الألمنيوم التي تغطي الحديد تسمح بانتقال الحرارة- وسيطلب هذا الأمر نسب سماح أكبر من اجل السماح بتمدد الحديد بسبب الحرارة .

2- اعتراض الطاعنة الجوهري المتعلق بوجود تضارب بين العناصر الرئسية للحديد والخرسانة بالموقع بأكثر من 48 ملليمتر الذي رد عليه الخبير بأن الثابت والواقع بالرسومات التنفيذية و رسومات التصنيع المرسله بأنه تمت مناقشة هذا الأمر وتمت الموافقة على إزالة أجزاء بسيطة بالموقع لا تتعدى 30 ملليمتر وذلك لتفادي هذا التضارب وقد تم توضيح ذلك في الرسومات المرسله بما ينفي جمل الشركة الطاعنة والا كان عليهم الإعتراض قبل البدء في التصنيع في حين أن التضارب الموجود يزيد عن 48 ملليمتر وبالتالي فإن إزالة 30 ملليمتر من الخرسانة لن يحل هذا التضارب كما أن إزالة كل الخرسانة المتضاربة مع رسومات الطاعنة سيؤدي إلى تعرية حديد التسليح وهو ما لا يقبله مالك المشروع أو أي عاقل لديه قليل خبرة في الأمور الهندسية إذ أن تعرية حديد التسليح تعرضه للصدأ ومن ثم تعرض الخرسانة للتلف وأن وجود هذا الخطأ في رسومات المطعون ضدها التنفيذية ورسومات التصنيع المرسله منها للطاعنة لا يفيد انه تمت مناقشة هذا الأمر ولا موافقة الطاعنة على وجود تلك الأخطاء وأن الثابت من تقرير الإستشاري أن الطاعنة لم تعتمد سوى (15) مخططاً وأن هناك (23) مخطط تم إعتادها مع ملاحظات ورفضت (8) مخططات ورغم ما أثارته الطاعنة بخصوص التضارب بين العناصر الرئسية والخرسانة بالموقع قدره 48 ملليمتر وأن إزالة 30 ملليمتر من الخرسانة لن يحل التضارب ، وأن وجود الخطأ في الرسومات لا يعني أن الطاعنة قد وافقت عليه أو ناقشت هذا الأمر مع المطعون ضدها فقد اكتفى الحكم المطعون فيه للرد على هذا الدفاع بعبارات عامة عبارة هي ترديد لرئي الخبير دون أن يعرض لدفاع الطاعنة المذكور برغم تمسكها أمام المحكمة بأن رفض إعتاد الرسومات أو إعتاد بعضها مع وجود ملاحظات إنما هو في حقيقتها رفض لتلك الرسومات أو التصميمات وهو دفاع لم يعرض له الحكم المطعون فيه لا إيراداً ولا رداً.

3- كما لم يرد الحكم المطعون فيه دفاع المطعون ضدها الخاص بعدم اعتراضها على قيمة الفاتورة خلال المدة المحددة فيها مكتفياً بخلاصة إستنتاج الخبير برغم أن المطعون ضدها لم تثبت أنها سلمت تلك الفاتورة للطاعنة التي أوقفت التعامل مع المطعون ضدها بعد أن أخطرتها بوجود أخطاء في التصميم والتأخير الشديد فضلاً عن رفضها للرسومات المقدمة منها فإذا ما أصدرت المطعون ضدها فاتورتها بالرغم من ذلك في قيمة الأعمال المرفوضة فكيف يمكن أن يستنتج الخبير مع وجود هذا النزاع حول تنفيذ الأعمال أو عدم

تنفيذها أن إصدار أحد الطرفين لفاتورة وعدم إعتراض الطرف الآخر يعني موافقة هذا الأخير على قيمتها برغم رفض الطاعنة الأعمال جملةً وتفصيلاً .

5 - لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الخاص بعدم صحة ما قرره الخبير بشأن - الجدول الزمني وبالتالي لم يرد عليه.

6 - جاء رد الحكم المطعون فيه على اعتراض الطاعنة الخاص بأن الخبير لم يعرض في تقريره التكميلي لدفاعها الخاص بتحديد نسبة الإنجاز وبالتالي قيمة الأعمال معتمداً في ذلك بالمطلق على ما قرره الخبير بأنها تساوي (40,37 %) الذي استند إلى إدعاء المطعون ضدها العاري عن أي دليل ولم يبين السند القانوني أو الهندسي أو الواقعي الذي اعتمده في حساب هذه النسبة - ولم يعرض الخبير ولا الحكم المطعون فيه لهذا الإعتراض.

كما نعت الطاعنة على محكمة الإستئناف رفضها طلبها ندب لجنة من ثلاث خبراء هندسيين وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإخلال الواقع من المطعون ضدها. و انتهت الطاعنة من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة الإستئناف للفصل في الموضوع من جديد .

حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه إلا أن شرط ذلك أن تكون النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق.

وأنه إذا إعتد الحكم بهذا التقرير برغم الإعتراضات الموجهة إليه من الخصم وكانت هذه الإعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير و النتيجة التي خلص إليها وأغفل مع ذلك الحكم الرد على تلك الإعتراضات فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبب.

لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمذكرة محاميتها بجلسة 2015 /9/10 بما تضمنه النعي من مناقشة فنية ومنطقيه لردود الخبير على اعتراضاتها على نتيجة أعماله في خصوص :

رد الخبير في شأن اعتراضها على مسألة (1) المساحية في زوايا الترتيب الحديدية بأن المساحية تؤخذ في الإعتبار إذا كانت رسومات التصنيع سوف يتم انتاجها بناء على المخططات التنفيذية النظرية وليس كما هو الحال في المشروع بمحل الدعوى الذي ردت

عليه بأنه حتى وإن تم الإرتكان على عية فلا يمكن تجاوز السماح بقياسات ترتيب الزوايا الحديدية التي يمكن أن يتعسر الترتيب بغيابها لأية أسباب أخرى فضلاً عن أن اعتراضها في خصوص المساحية لم يكن فقط لعدم التزام المطعون ضدها بنسبة السماح المتفق عليها في حدود + / - 14 فقط بل لأن عدم أخذ تلك النسبة في الاعتبار أدى إلى عدم إمكانية ترتيب المواد المصنعة في الموقع .

وأن قول الخبير بأن المكونات الحديدية ليست معرضة لأشعة الشمس مباشرة لأنها مغطاة بألواح الألمنيوم مفاده أن نسب السماح الأدنى مقبول لا يمنح المطعون ضدها الحق في عدم الالتزام بالموصفات المتفق عليها حيث إن الألمنيوم يسمح بانتقال

وسيتطلب هذا الأمر نسب سماح أكبر من أجل السماح تسدد الحديد بسبب الحرارة .

2 (ردها على قول الخبير في شأن التضارب الحاصل بين العناصر الرئيسية للحديد والخرسانة بالموقع بأكثر من 48 ملليمتر بأن إزالة 30 ملليمتر يحل التضارب وأنه كانت

هناك مناقشات فيما يخص إزالة جزء من الخرسانة حسب زعم المطعون ضدها الذي رغم أنه لا دليل عليه سلم به الخبير دون أية مستندات وإنكار الطاعنة هذا القول ومعارضتها وبأن ادعاء الخبير أنه كان يجب عليها إخطار المطعون ضدها في شأن التضارب بين الخرسانة والحديد بأنه غير وارد لأنه تم إستلام الرسوم متأخراً في يناير 2014

انتهاء تعاقد المطعون ضدها في 6 فبراير بناءً على تعليمات صاحب العمل .

3 (ردها في خصوص قول الخبير بأنه لا يوجد ما يفيد أن الطاعنة قامت بالاعتراض على التصميمات بأن رفضها اعتماد الرسومات مع وجود ملاحظات يفيد الاعتراض عليها .

4 (وردها كذلك في خصوص قول الخبير بأن الطاعنة لم تعترض على الفاتورة بأنه استنتاج غير صحيح لأن الطاعنة كانت قد اوقفت التعامل مع المطعون ضدها بعد أن

أخطرتها بوجود أخطاء في التصميم فضلاً عن أن الفاتورة قدمت مباشرة إلى قسم الحسابات على غير المعمول به في عرف المهنة من وجوب تقديمها إلى مدير المشروع .

5 (وردها على قول الخبير في خصوص اعتراضها على البرنامج الزمني بأنها قامت بالتوقيع عليه بسبب عدم وجود بديل له بأنه قول يصدق على البرنامج الأول الذي لم تلتزم به

المطعون ضدها بالرغم من علمها بأن الطاعنة قبلت به على مضض وأن اعتراض الطاعنة يتمثل في إخلال المطعون ضدها بالجدول الزمني وعدم التزامها به وليس في أن الطاعنة

كانت قد قبلته لعدم وجود بديل .

6- وكذا ردها على اعتراضها في خصوص نسبة الإنجاز التي قدرها الخبير بـ 40.37 % استناداً إلى ادعاء المطعون ضدها دون أي سند قانوني أو هندسي الذي لم يعرض له الخبير ولا الحكم المطعون فيه .

وكان الحكم المطعون فيه اكتفى لتبرير اعتماده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن الثابت لهذه المحكمة من خلال تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي أن الخبير المنتدب قلم بإعداده بعد اطلاعه على المهمة المونولة إليه وكافة أوراق الدعوى بما تضمنته من مستندات وبيانات مقدمة من طرفي النزاع وكذلك بعد اجتماعه بطرفي النزاع تمام لأوجه دفاع كل منهما وطلب واستلام ما لديهما من مستندات وقيامه بحضورهما بتدقيقها ومناقشتها معهما ومن تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر عرض الأسعار المؤرخ في 05 / 11 / 2013 المقدم من المستأنف ضدها وطلب الشروع الصادر عن المستأنفة بتاريخ 06 / 11 / 2013م بقيمة ((1120000 درهم)) وإيصال استلام من المدعية للدفع الأولي بواقع ((112000 درهم))

في 03 / 12 / 2013 والمخططات والتصميمات المنجزة من المستأنف ضدها والمقدمة للمستأنفة وقياسات الموقع على الطبيعة حيث توصل من خلالها إلى أن التعاقد قد تم بين طرفي الدعوى بصورة صحيحة على أن يكون إجمالي التعاقد مبلغ ((1.12.000 درهم)) وأن المستأنف ضدها شرعت في تنفيذ التعاقد ومخططات المشروع للمستأنفة التي وافقت على جزء منها في حين أنها لم ترفض الجزء الآخر بما يستفاد ضمناً موافقتها عليه ، وبتاريخ 10 / 02 / 2014 المستأنفة بإخطار المستأنف ضدها

يإنهاء العقد وأن قيمة الأعمال المتعاقد عليها ((1.120.000 درهم)) وأن المبلغ للمستأنف ضدها ((112.000 درهم)) وأن نسبة الأعمال المنجزة بلغت ((40.37 %)) من حجم الأعمال محل التعاقد وأنه يترصد للمستأنف ضدها مبلغ ((340.1400 درهم)) وقد ضمن الخبير في تقريره التكميلي الرد الوافي على اعتراضات المستأنفة على ما انتهى إليه في تقرير خبرته الأصلي ومنها زعم المستأنفة أنها وجدت تضارب بين العناصر الرئيسية للحديد والخرسانة بالموقع بأكثر من ((48 ملم)) مع أن الثابت له والواضح من الرسومات التنفيذية ورسومات التصنيع المرسله بأنه قد تم ن هذا الموضوع وتمت الموافقة على إزالة أجزاء بسيطة من الخرسانة بالموقع لا تتعدى ((30 ملم)) وذلك لتفادي تغيير التوزيع العام للعناصر الرئيسية ولأواح التكرسية الخارجية وتم

توضيح ذلك في الرسومات التنفيذية والتصنيعية المرسله بما ينفي جمل المستأنفة بهذا الأمر وعدم اعتراضها على ذلك قبل البدء بالتصنيع مع عدم إخطارها للمستأنف ضدها بأن تعديل مطلوب في العناصر الراسية للحديد أو بوجود تضارب بين الحديد والخرسانة بأكثر من ((50 ملم)) مما ينفي وجود الخطأ ودراية طرفي النزاع بهذا الأمر وأنه قد لاحظ وجود بعض الأخطاء التصميمية ، إلا أنها من الأخطاء التي يمكن حدوثها في مثل هذا النوع من الأعمال ويمكن تعديلها خاصة وأن المستأنف ضدها لم ترفض عمل هذه التعديلات ، كما وأن التقرير الصادر عن شركة التصميم التي حلت محل المستأنف ضدها بعد إنهاء عمل الأخيرة لم يتضمن ذر أية أخطاء ارتكبت بواسطة المستأنف ضدها كما أن المستأنفة لم تقدم ما يثبت في أي وقت أنها قامت بالاعتراض على التصميمات التي قامت بها المستأنف ضدها كما وأنها لم تعرض على الفاتورة الصادرة عن المستأنف ضدها بقيمة المترصد لها بذمة المستأنفة خلال المدة المعنية بالفاتورة .

والمحكمة تجد أن خبير محكمة أول درجة قد نهض بالمهمة الموكلة إليه وجاء تقريره مستنداً لأسباب لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وقد ضمن تقريره الرد الوافي على اعتراضات المستأنفة والمحكمة تضيف إليه أن المستأنفة لم تقدم أية بينة قانونية لإثبات رفضها لأية يات قامت بها المستأنف ضدها لحسابها ومحضر الاجتماع المؤرخ في 2014 /02 /06 الذي تتمسك به المستأنفة على أنه تضمن رفضها للتصميمات الخاطئة فإنه لا يحمل أي توقيعاً للمستأنف ضدها أو من يمثلها ولم تقدم المستأنفة أية بينة على أنه صار تبليغه للمستأنف ضدها يضاف إلى ذلك أنه لم يحضر هذا الاجتماع أي ممثل عن المستأنف ضدها وإنما حضر هذا الاجتماع ممثلين عن المستأنفة والمقاول الرئيسي- شركة والمقاول الجديد الذي حل بدل المستأنف ضدها ، وعليه فإن محكمتنا تطمئن إلى تقرير الخبرة لسلامة الأسس التي استند لها وما لها من أصل ثابت أوراق الدعوى ولا ترى أي مسوغ للاستجابة لطلب المستأنفة بإجراء خبرة جديدة أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و استجواب ممثل المستأنف ضدها لإثبات صحة ادعاءات المستأنفة طالما أن
ل د . ما يكفي للفصل بالدعوى) دون التصدي لمعالجة
جملة اعتراضات الطاعنة برغم ما تضمنته من دفاع جوهرى سند لاعتراضاتها أسسته على تبريرات منطقية و فنية استندت فيها الطاعنة إلى رأي المهندس الاستشاري للمشروع مما كان لازمه على المحكمة ذاتها التصدي لمناقشة هذه الاعتراضات واحدة

واحدة والرد عليها أو إعادة مأمورية الخبرة إلى الخبير المنتدب أو تكليف غيره وعند الاقتضاء لجنة من الخبراء للوقوف على مدى انتاجيتها في معارضة أقوال الخبير وتأثيرها لو صحت جزئياً أو كلياً في خصوص مديونية الطاعنة للمطعون ضدها موضوع الدعوى - وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذه الاعتراضات بالرغم ما تضمنه من دفا صح لكان له أثر في تقديره عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها واكتفى بنتيجة الخبرة سنداً لقضائه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يعرض بالبحث لاعتراضات الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

لذلك

حكمت المحكمة :

بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الإستئناف لنظرها بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات وبرد التأمين .



دائرة المحاكم
Courts Department

محكمة تمييز رأس الخيمة
RAK Court of Cassation



دائرة المحاكم
Courts Department

محكمة تمييز رأس الخيمة
RAK Court of Cassation



دائرة المحاكم
Courts Department

محكمة تمييز رأس الخيمة
RAK Court of Cassation



دائرة المحاكم
Courts Department

محكمة تمييز رأس الخيمة
RAK Court of Cassation

